

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	2ヶ月の重傷	立坑内作業	50tクローラクレーン	
発生状況			要因	
クローラクレーンで立坑からH鋼を引き上げるとき荷が振れ、作業者がH鋼と坑壁にはさまれた。			① 合図不徹底。 ② 見通しが悪いにもかかわらず、監視人を置かなかった。	
対策	① 介錯ロープの使用。 ② 合図の徹底とオペレータの周辺注意義務の徹底。			
				