

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	32才作業員・死亡	シートパイル圧入 ジェット併用	圧入機	12年

発生状況	要因
<p>下水工事現場でシートパイル（ジェット併用）初期圧入時、布掘り上部に圧入機をセットし、位置合せ中にバランスを失って転倒、オペレータが逃げ遅れて下敷きとなった。</p>	<p>圧入機が不安定な状況にもかかわらずクレーンワイヤを外し作業を行った。</p>

対策	<p>① 初期反力時、不安定な場合はクレーンフックを圧入機吊りワイヤから外さない。</p> <p>② 転倒しないよう架台の下に台木等を敷く。</p> <p>③ 設置を確実にする。</p>
----	---

