

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	本体のみ	移動中	三点式杭打機	
発生状況			要因	
<p>杭打工法 : プレボーリング根固め工法  移動の目的 : 水槽を吊り上げようとして走行を始めた。  転倒状況 : 杭工事施工によって乱した地盤に乗り上げて転倒した。</p>			<p>① 施工によって乱した部分の養生を怠った。  ② 敷鉄板を使用しなかった。  ③ オペレータ、下廻り作業員の不注意。</p>	
対策	<p>① 工事現場の整理、整頓は勿論であるが掘削後の地盤整地を行う。  ② オペレータ、下廻り作業員の再教育。  ③ クレーンを使用すること。</p>			
				