

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	重傷	掘削	アースドリル機	
発生状況			要因	
<p>作業内容：午前中に1,500Φ×15mを削孔した。</p> <p>事故状況：次の工程の手順が狂い待ち時間が発生した。そのうちに作業員の1人が不用意に削孔した場所を歩き、孔に転落し重傷を負った。</p>			<p>① 作業待ちで注意力が散漫となっていた。</p> <p>② 作業現場の整理整頓がなされていないかった。</p>	
対策	<p>① 削孔後しばらく放置するときは必ず柵を設ける。</p> <p>② 作業現場を整理しておく。</p>			
				