

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	26才作業員・両足骨折	H鋼引き抜き	多滑車	5年

発生状況	要因
<p>駐車場ピット（3段式）現場の山留杭H鋼引抜き工事で、H鋼の頭出し作業を施工中、バランスを崩し、耐圧コンクリート底部（深さ3.79m）へ墜落。</p>	<p>残土の処理をそのままにしていた。</p>

対策	<p>① ピット内に手摺りを設置。 ② 命綱の使用。</p>
----	------------------------------------

