

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	ブーム損傷	切断杭搬出	25tラフタクレーン	

発生状況	要因
<p>GL-8.5mのピット内の切断杭(600Φ×1m…約1t)をクレーンで吊り上げ、旋回したところ転倒した。</p>	<p>アウトリガを張らずに作業した。</p>

対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>① アウトリガを張り出す。</li> <li>② 作業手順、クレーンの設置場所を明確に指示する。</li> <li>③ クレーンの設置後の状態を確認する。</li> <li>④ 定格荷重の確認。</li> </ul>
----	---

