

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	52才作業員 左手指骨折挫創	中掘ミルク工法	クローラクレーン	

発生状況	要因
<p>中掘ミルク工法でコンクリートパイルを施工していた。 下杭建込み圧入完了後、中杭を吊る時、天秤を使用せず あだ巻きワイヤで吊りこむ。このワイヤがスクリュにから まっているのに気付かず、被災者が両杭の溶接ジョイント のため杭の継手部を掃除した。その時ワイヤのからまりが ほどけ、中杭が落ち、左手を挟まれ、小、薬、示、母の4 指を骨折し、掌の両横を裂傷し、20～30針縫った。</p>	<p>① 天秤を使わずに中杭を吊り込 んだ。 ② オペレータ、玉掛者の合図を確 認せず、杭継手部の掃除を開始 した。</p>

対策	<p>① 中杭、上杭の吊り込み時の玉掛は天秤使用の再徹底。 ② 杭継手部掃除開始はオペ、玉掛者の合図確認後とする。 ③ 吊荷の下に手を入れない。</p>
----	--

