

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
機材の落下	30才代作業員・死亡	アースドリル杭施工	アースドリル機	

発生状況	要因
<p>アースドリル機を設置したが地盤が傾斜していた。このためバケットを2m上げ、傾斜を補正するための足場板を差し込もうとして、作業員がバケットの下を通ったとき、巻上げワイヤが切れてしまった。</p> <p>バケットは落下し作業員が下敷きとなり、死亡。</p>	<p>① ワイヤロープの保守点検が不十分。</p> <p>② バケットの下を歩いた。</p>

対策	<p>① 地盤の整地・養生。</p> <p>② 吊荷の下に入らない。玉掛ワイヤの始業前点検。</p>
----	--

